

工期 平成29年11月1日

より平成29年11月25日

## 工 事 写 真

工事名称：來迎寺 本堂控室改修工事

撮影場所：

(株)広栄



來迎寺 本堂控室改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年11月15日

備考：來迎寺 控室

養生及既存漆喰剥離

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



來迎寺 本堂控室改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年11月15日

備考：壁 漆喰剥離後下地調整

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



來迎寺 本堂控室改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年11月15日

備考：同上

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



來迎寺 本堂控室改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年11月15日

備考：下地直し



來迎寺 本堂控室改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年11月16日

備考：中塗り Uトップ



來迎寺 本堂控室改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年11月16日

備考：中塗後 フィラー塗り

中洗い



來迎寺 本堂控室改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年11月17日

備考：畳除去下地ビス締め



來迎寺 本堂控室改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年11月17日

備考：畳除去後

根太施工 スタイロ敷込み



來迎寺 本堂控室改修工事

撮影者：(株)広栄 担当

日付：2017年11月21日

備考：下地コンパネ12mm貼り



撮影者：

日付：2017年11月24日

備考：大建 日本の樹(杉)

施工完了



撮影者：

日付：2017年11月25日

備考：金属建具取替え

額縁取付



撮影者：

日付：2017年11月25日

備考：施工後 室内仕上洗い